

03.08.2021

# Tilstandsvurdering Laskestad skole

03.08.2021



John Kåre Normann  
STEIGEN KOMMUNE

Skolekjøkken:

Ser bra ut, er pusset opp i 2018.



Rom 111:

Rom pusset opp i 2018, men det mangler en front til termostat på ovn, dette har vært reklamert på men ikke skjedd noe, denne termostaten har ingen funksjon da det er romtermostat som er styrt fra sikrings skap. Forsøkes utbedret/sikret ved eget arbeid.

Armaturer på vaskerenne er nå byttet, den ene gamle kranen står igjen siden den virket men di andre to er byttet ut med en berøringsfri for smittevernhensyn og en standard servantbatteri.



Hc wc.

Har byttet kran til berøringsfri av smittevern hensyn, den som var der var utslitt.

Rommet virker mørkt, burde ha lys i taket i tillegg til lys ved speil. Est. Kostnad: 6000,-

Ellers ok



Rom 120 Tekstil:

Ser ok ut, pusset opp i 2018



## Rom 122 Sløyd

Ser ok ut, men mangler verktøy for å utføre sløyd, som båndsag, slipemaskin osv.



Bøttekott:

Virker trangt, noen skader i himling, har lager i provisoriet for papir.



Gymsal.

Virker grei, noen skader i belegget, ett taklys mangler grunnet jordfeil i det, det er reparert men ikke montert da vi må leie lift for å komme i taket.





Garderob.

Pusset opp våren 2021.



Tavlerom.

Gammel elektronikk som feiler ofte, da særlig styring til ventilasjon, dette skapet burde renoveres, kostnad 50.000,- til 100.000,-



Ped leder rom.

Ser greit ut, ingen mangler.



Musikkrom

Ser ok ut.



Korridor ny del.

Hull i vegg etter dørklink, må forsterkes skal det holde, gerikt rundt dør mangler etter at automatisk dørpumpe er fjernet.



Rom 145.

Klasserom, ser ok ut.



Rom 153.

Sfo klasserom, ser ok ut.



Rom 151.

Ser ok ut, bygget i 2018.





Rom 149 og 150 WC.

Har montert nytt speil og lysrør, så disse rom er ok nå.



Personal.

Oppusset 2018, ser ok ut.



212 Møterom

Ser ok ut.



Teknisk rom ny del.

Nytt ventilasjonsanlegg med roterende veksler og strømtavle til denne del av bygget.



## Bakside

Takene på den gamle delen ser ikke bra ut, den er full av bulker, på den aller eldste delen mangler noen takstein, det er ukjent hvordan det ser ut under det taket, alle tak utenom det fra 2018 bør byttes om ikke lenge, estimert kostnad er 1000,- pr kvm. For ferdig lagt ståltak.







Gang og toalettrom Gaupa.

Bærer preg av å ikke være pusset opp siden 1995, men ellers ok.





Gaupa oppholdsrom og lekerom.

Kjøkkenet trenger oppgradering, ellers ok, er plaget med mus og skjeggkre her, men vi setter ut feller jevnlig.



Utvendig Laskestad skole.

Fasaden ser grei ut, det må males ett strøk til på den eldste delen, vet ikke om vi rekker det i år.



Provisoriet.

Dette bygget er i forfall, vindskier er råtnet opp, takrenner er tette, gulvene skjeve, men bygget er i fullt bruk, vaktmester har det minste rommet som verksted og lager, barnehagen har lager i det nest største rommet og skolen disponerer det største rommet, dette bygget burde vært vedlikeholdt tidligere, nå er forfallet så stort at det vil være kostbart å sette bygget i stand, men det er og kostbart å rive det, så her må det bestemmes hva som skal skje med bygget.

Skal det brukes bare som lager trenger man kun å restaurere det utvendig slik at det ikke faller fra hverandre.

